PT KARYA BUMI NUSANTARA KONSTRUKSI
Jl. Raya Cibitung-Cikarang Km 7, Kawasan Industri Jababeka Blok C-12, Bekasi 17530 · Telp (021) 8970-4421 · NPWP 02.841.376.5-407.000

NOTULEN RAPAT KOORDINASI MINGGUAN KE-34

Pembangunan Gedung Kantor Dinas PUPR Kabupaten Bekasi (4 Lantai)
Selasa, 27 Oktober 2026, 09.30-11.45 WIB · Direksi keet proyek

Dipimpin	: Ir. Taufik Hidayat (Konsultan Pengawas)
Hadir	: PPK (Drs. H. Sukarman); KBN: Ir. Agus Hermawan, Ir. Wahyu Prasetyo, Ir. Dwi Handoko (K3); Subkon struktur (Slamet Riyadi); Subkon MEP (Ir. Rudi Hartono); QC lapangan
Agenda	: 1) Progres minggu ke-33; 2) Hasil uji beton K-350; 3) Lift dan MEP; 4) K3; 5) Administrasi addendum dan jaminan

Pembahasan

1. **Progres:** realisasi 71,8% terhadap rencana 78,5% (deviasi -6,7%). Pengawas meminta pertambahan shift malam untuk plesteran dan dinding lantai 3-4. KBN menyatakan komitmen 10,2% pertumbuhan November.
2. **Uji beton:** hasil LHU-2026-1187 menunjukkan rata-rata 347 kg/cm2 (di bawah K-350). Disepakati core drill 6 titik oleh laboratorium terakreditasi paling lambat 7 November; pembebanan lantai di atas kolom as C-4/C-5 dihentikan sampai hasilnya keluar.
3. **Lift:** kedatangan lift dari pabrikan mundur ke 20 November; subkon MEP mengusulkan pengiriman parsial. Pengawas meminta kepastian tertulis.
4. **K3:** near miss perancah 14 Oktober sudah ditindaklanjuti; temuan terbuka rambu tangga darurat dan titik kumpul.
5. **Administrasi:** Addendum I telah ditandatangani; KBN wajib memperpanjang jaminan pelaksanaan dan polis CAR. PPK menyatakan Termin III dalam proses, dokumen lengkap.

Tindak lanjut

No	Tindak lanjut	PIC	Batas waktu
1	Core drill 6 titik kolom C-4, C-5, D-4 dan laporan uji	QC KBN	7 Nov 2026
2	Kirim klaim mutu tertulis ke PT Beton Prima Readymix	Mgr Proyek	9 Nov 2026
3	Jadwal revisi pekerjaan arsitektur lantai 3-4 (shift malam)	Mgr Proyek	3 Nov 2026
4	Surat kepastian pengiriman lift dan jadwal pemasangan	Subkon MEP	5 Nov 2026
5	Endorsement jaminan pelaksanaan (BG-2026-0314) ke 30 April 2027	Dir. Keuangan	13 Nov 2026
6	Endorsement polis CAR proyek sesuai masa addendum	Dir. Keuangan	13 Nov 2026
7	Tutup temuan K3 terbuka (rambu, assembly point)	Ahli K3	5 Nov 2026
8	Susun dokumen Termin IV (progres 90%)	Mgr Proyek	Minggu I Des 2026

Rapat berikutnya: 3 November 2026, 09.30 WIB. Notulis: Admin Proyek P1.

Dokumen contoh untuk pengujian sistem Kantor AI. Seluruh nama perusahaan, pejabat, nomor, dan angka bersifat fiktif.