LAPORAN PROGRES PROYEK

PT Nusa Bangun Sejahtera · Proyek Pembangunan Gudang Distribusi Terpadu, Kawasan Industri Tenau, Kupang

Nomor laporan : LPP/NBS/X/2026-03
Tanggal laporan : 2 November 2026
Pemberi kerja : PT Tenau Logistik Mandiri
Periode : 1 – 31 Oktober 2026
Disusun oleh : Bagus Prasetyo, Manajer Proyek
Nilai kontrak : Rp 6.750.000.000 (incl. PPN)

1. Ringkasan eksekutif

Hingga akhir Oktober 2026, progres fisik proyek mencapai **41,5%** terhadap rencana **48,3%**, sehingga proyek **terlambat 6,8 poin persentase** (setara ±10 hari kerja pada pekerjaan struktur). Penyerapan biaya mencapai **Rp 2.310.000.000** dari anggaran biaya **Rp 5.400.000.000** (42,8%), masih sejalan dengan progres fisik. Tidak ada kecelakaan kerja pada periode ini.

Perlu keputusan dan tindakan segera: (1) izin operasional crane menara berakhir **25 November 2026** dan pengajuan perpanjangan harus masuk paling lambat **11 November 2026**; (2) usulan penambahan satu tim pengecoran (Rp 96.000.000) membutuhkan persetujuan Direksi paling lambat **8 November 2026** agar target serah terima tahap 1 tetap **20 Desember 2026**.

2. Progres fisik per kelompok pekerjaan

Kelompok pekerjaan	Bobot	Rencana	Realisasi	Deviasi	Catatan
Persiapan & pekerjaan tanah	10%	100%	100%	0%	Selesai
Struktur beton & baja	40%	70%	60%	−10%	Terlambat: cuaca dan pengiriman besi
Dinding & atap	20%	40%	30%	−10%	Menunggu struktur lantai 2
Mekanikal & elektrikal	15%	15%	10%	−5%	Pemasangan pipa utama berjalan
Finishing & lantai	15%	0%	0%	0%	Belum dimulai (keramik dipesan)
Total tertimbang	**100%**	**48,3%**	**41,5%**	**−6,8%**	

3. Realisasi anggaran biaya

Kategori	Anggaran (Rp)	Realisasi s.d. Okt 2026 (Rp)	Terserap
Material	2.700.000.000	1.180.000.000	43,7%
Upah tukang & tenaga kerja	1.080.000.000	462.000.000	42,8%
Sewa & operasional alat	540.000.000	231.000.000	42,8%
Subkontraktor	810.000.000	340.000.000	42,0%
Overhead & administrasi	270.000.000	97.000.000	35,9%
Total	**5.400.000.000**	**2.310.000.000**	**42,8%**

4. Jadwal pembayaran dan penagihan terdekat

Tanggal	Keterangan	Pihak	Arah	Jumlah (Rp)
30 Nov 2026	Pembayaran subkontraktor struktur baja	CV Baja Timur	Kita bayar	185.000.000
10 Des 2026	Penagihan Termin III (20% nilai kontrak), setelah progres fisik ≥ 55%	PT Tenau Logistik Mandiri	Kita tagih	1.350.000.000
15 Des 2026	Termin II pengadaan material (Perjanjian 045/PKS-NBS/IX/2026)	CV Karya Bersama	Kita bayar	510.600.000

5. Masalah dan risiko

- **Keterlambatan struktur (kritis).** Curah hujan tinggi pada minggu ke-2 dan ke-3 Oktober menghentikan pengecoran selama 6 hari; pengiriman besi D13 terlambat 5 hari. Jika tidak dikejar, keterlambatan dapat dikenai denda kontrak 1‰ per hari dari nilai kontrak, maksimal 5% (Rp 337.500.000).
- **Izin crane menara.** Surat izin operasional (SIO) berakhir 25 November 2026; tanpa perpanjangan, pekerjaan angkat berhenti.
- **Harga besi beton.** Naik ±4% dibanding harga kontrak; dampak perkiraan Rp 48.000.000 bila belum dikunci.
- **Pengiriman keramik.** Pemasok memperkirakan tiba pertengahan Januari 2027, berisiko menggeser pekerjaan finishing.

6. Rencana dan target periode berikutnya

- 15 November 2026 — pengecoran pelat lantai 2 selesai.
- 20 Desember 2026 — **target serah terima tahap 1**.
- 31 Maret 2027 — **serah terima akhir proyek (PHO)**; masa pemeliharaan 6 bulan sesudahnya.

7. Rekomendasi

- Setujui penambahan satu tim pengecoran dan lembur terbatas (total Rp 96.000.000) untuk mengejar 6,8 poin keterlambatan.
- Ajukan perpanjangan SIO crane sekarang; jangan menunggu minggu terakhir.
- Kunci harga besi dengan pemasok untuk sisa kebutuhan sebelum kenaikan berikutnya.

Disusun oleh,	Diketahui oleh,
Bagus Prasetyo	Hendra Wibisono
Manajer Proyek	Direktur Utama

Dokumen fiktif untuk uji coba aplikasi. Nama, angka, dan tanggal dalam dokumen ini rekaan.