PT KARYA BUMI NUSANTARA KONSTRUKSI
Jl. Raya Cibitung-Cikarang Km 7, Kawasan Industri Jababeka Blok C-12, Bekasi 17530 · Telp (021) 8970-4421 · NPWP 02.841.376.5-407.000



# PROYEKSI ARUS KAS PERUSAHAAN

November 2026 - Januari 2027 · Disusun 29 Oktober 2026 oleh Siti Rahmawati, S.E., Ak.

| | |
|---|---|
| Saldo kas dan bank per 28 Oktober 2026 | : **Rp 6.215.400.000** (Bank Cipta Niaga operasional Rp 4.310.200.000; Bank Nusa Artha proyek Rp 1.905.200.000) |
| Dasar proyeksi | : Jadwal termin dan opname, jatuh tempo hutang usaha, daftar gaji, serta kewajiban pajak. Penerimaan dan pembayaran di luar kontrak adalah estimasi manajemen. |

## 1. Ringkasan per bulan

| Uraian | November 2026 | Desember 2026 | Januari 2027 |
|---|---|---|---|
| Saldo awal | Rp 6.215.400.000 | Rp 6.955.222.650 | Rp 8.664.022.650 |
| Penerimaan | Rp 10.882.800.000 | Rp 8.548.800.000 | Rp 3.200.000.000 |
| Pengeluaran | (Rp 10.142.977.350) | (Rp 6.840.000.000) | (Rp 4.150.000.000) |
| Arus kas bersih | Rp 739.822.650 | Rp 1.708.800.000 | Rp -950.000.000 |
| **Saldo akhir** | **Rp 6.955.222.650** | **Rp 8.664.022.650** | **Rp 7.714.022.650** |

## 2. Rincian November 2026

### Penerimaan (Rp 10.882.800.000)

| Sumber | Estimasi |
|---|---|
| Termin III Gedung Kantor PUPR (invoice KBN/INV/P1/T3/2026/027, jatuh tempo 16 Nov) | Rp 4.566.600.000 |
| Termin 1 Ruko Mutiara Square (tunggakan; asumsi dibayar paruh kedua November) | Rp 3.003.000.000 |
| Opname Oktober Preservasi Jalan (perkiraan setelah BAP) | Rp 2.350.000.000 |
| Tahap 4 Gudang Prima Plastindo (setelah uji fungsi) | Rp 963.200.000 |
| **Jumlah penerimaan** | **Rp 10.882.800.000** |

### Pengeluaran (Rp 10.142.977.350)

| Kebutuhan | Estimasi |
|---|---|
| Pemasok dan sewa alat (besi, beton, aspal, sewa alat; jatuh tempo November) | Rp 5.733.577.350 |
| Subkontraktor (struktur Termin 4, MEP, pekerjaan sipil lainnya) | Rp 2.148.000.000 |
| Upah proyek dan gaji karyawan | Rp 1.005.000.000 |
| Pajak masa Oktober (PPh Final 4(2), PPN, PPh 21, 23) | Rp 412.000.000 |
| BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan | Rp 128.400.000 |
| BBM, transportasi, dan operasional proyek | Rp 530.000.000 |
| Overhead kantor pusat | Rp 186.000.000 |
| **Jumlah pengeluaran** | **Rp 10.142.977.350** |

## 3. Analisis risiko

**Risiko 1: tunggakan Termin 1 Ruko Mutiara Square (Rp 3.003.000.000).** Bila tidak diterima sampai akhir November, saldo akhir November turun menjadi **Rp 3.952.222.650**. Saldo tetap positif tetapi kebutuhan modal kerja proyek P3 harus ditalangi dari kas operasional.

**Risiko 2: pembayaran Termin III Gedung Kantor PUPR** tergantung kelengkapan dokumen tagihan; keterlambatan pencairan APBD akhir tahun lazim terjadi. Dampak jika mundur ke Desember: saldo akhir November turun Rp 4.566.600.000.

**Risiko 3: pajak dan kewajiban akhir tahun.** Desember memuat THR dan bonus proyek, setoran PPN masa November, serta perpanjangan jaminan dan polis (estimasi premi dan biaya bank garansi Rp 118 juta).

## 4. Rekomendasi

1. Eskalasi penagihan Termin 1 P3 ke direksi pemilik proyek dan siapkan opsi hentikan kerja sementara sesuai Pasal 5 perjanjian.
2. Tunda pembayaran vendor non-kritis ke tanggal jatuh tempo terakhir; manfaatkan diskon pembayaran awal hanya untuk pemasok besi.
3. Ajukan fasilitas modal kerja cadangan Rp 5 miliar (bank) sebagai pengaman Desember.
4. Pastikan perpanjangan jaminan pelaksanaan P1, polis CAR P2, dan SBU berjalan sebelum jatuh tempo.

Bekasi

| Dibuat oleh | Disetujui |
|---|---|
| Direktur Keuangan | Direktur Utama |
| **Siti Rahmawati, S.E., Ak.** | **Ir. Bambang Sutrisno, M.T.** |
| PT Karya Bumi Nusantara | PT Karya Bumi Nusantara |
| Konstruksi | Konstruksi |

Dokumen contoh untuk pengujian sistem Kantor AI. Seluruh nama perusahaan, pejabat, nomor, dan angka bersifat fiktif.