P **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BEKASI**
Jl. Pemda No. 1, Cikarang Pusat, Bekasi 17530 · Telp (021) 8900-1177

ADDENDUM I

atas Surat Perjanjian Nomor 600.1.15/KTR-PUPR/012/2026 tanggal 2 Maret 2026
Nomor Addendum: 600.1.15/KTR-PUPR/012-ADD1/2026

Pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2026, Drs. H. Sukarman, M.Si. selaku PPK (Pihak Kesatu) dan Ir. Bambang Sutrisno, M.T. selaku Direktur Utama PT Karya Bumi Nusantara Konstruksi (Pihak Kedua) sepakat mengubah perjanjian sebagai berikut, berdasarkan Berita Acara Rapat Pembahasan Kontrak Perubahan tanggal 6 Oktober 2026 dan rekomendasi Konsultan Pengawas.

Pasal 1
Perubahan Lingkup (Contract Change Order No. 01)

Pekerjaan tambah:

No	Uraian	Nilai (sebelum PPN)
1	Penambahan lift barang dan shaft lift lantai 1-4	Rp 410.000.000
2	Penebalan pelat atap dak dan waterproofing tambahan (perubahan desain struktur)	Rp 285.000.000
3	Penambahan titik hidran halaman dan pompa jockey (rekomendasi Dinas Pemadam Kebakaran)	Rp 175.000.000
	Jumlah pekerjaan tambah	**Rp 870.000.000**

Pekerjaan kurang:

No	Uraian	Nilai (sebelum PPN)
1	Pengurangan pekerjaan paving halaman belakang (ditunda ke tahun anggaran berikut)	Rp 190.000.000
2	Penyesuaian spesifikasi plafon lobi	Rp 80.000.000
	Jumlah pekerjaan kurang	**Rp 270.000.000**

Pasal 2
Perubahan Nilai Kontrak

Selisih pekerjaan tambah dan kurang adalah **Rp 600.000.000** sebelum PPN, ditambah PPN 11% Rp 66.000.000, sehingga terjadi penambahan **Rp 666.000.000**. Dengan demikian:

Uraian	Sebelum PPN	PPN 11%	Nilai kontrak
Nilai kontrak semula	Rp 34.800.000.000	Rp 3.828.000.000	Rp 38.628.000.000
Perubahan (addendum ini)	Rp 600.000.000	Rp 66.000.000	Rp 666.000.000
Nilai kontrak setelah Addendum I	**Rp 35.400.000.000**	**Rp 3.894.000.000**	**Rp 39.294.000.000**

Pasal 3
Perpanjangan Waktu

Jangka waktu pelaksanaan ditambah **21 (dua puluh satu) hari kalender** akibat pekerjaan tambah dan curah hujan ekstrem Agustus-September 2026 (rata-rata 19 hari hujan per bulan). Batas akhir pelaksanaan berubah dari 9 Januari 2027 menjadi **30 Januari 2027**. Penyedia wajib memperpanjang Jaminan Pelaksanaan, polis CAR, dan memperbarui jadwal pelaksanaan (Kurva S revisi) paling lambat 14 hari sejak addendum ditandatangani.

Pasal 4
Ketentuan Lain

Seluruh ketentuan dalam perjanjian awal yang tidak diubah tetap berlaku. Addendum ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian.

Cikarang Pusat

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
PPK	Direktur Utama
Drs. H. Sukarman, M.Si.	**Ir. Bambang Sutrisno, M.T.**
NIP 19710315 199803 1 004	PT Karya Bumi Nusantara Konstruksi

Dokumen contoh untuk pengujian sistem Kantor AI. Seluruh nama perusahaan, pejabat, nomor, dan angka bersifat fiktif.