PT KARYA BUMI NUSANTARA KONSTRUKSI
Jl. Raya Cibitung-Cikarang Km 7, Kawasan Industri Jababeka Blok C-12, Bekasi 17530 · Telp (021) 8970-4421 · NPWP 02.841.376.5-407.000

Nomor : KBN/P1/EOT/09/2026 Cikarang, 21 September 2026
Lampiran : 3 berkas (rekap cuaca, jadwal revisi, CCO usulan)
Perihal : **Permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan 21 hari kalender**

Kepada Yth.
Yth. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bekasi
Jl. Pemda No. 1, Cikarang Pusat, Bekasi 17530

Menunjuk Surat Perjanjian 600.1.15/KTR-PUPR/012/2026 untuk pekerjaan **Pembangunan Gedung Kantor Dinas PUPR Kabupaten Bekasi (4 Lantai)**, dengan hormat kami mengajukan perpanjangan waktu pelaksanaan **21 (dua puluh satu) hari kalender**, dari 9 Januari 2027 menjadi 30 Januari 2027, dengan alasan berikut:

Alasan	Uraian	Hari terdampak
Curah hujan di atas rata-rata	Data BMKG Stasiun Cikarang: Agustus 19 hari hujan (rata-rata 12), September 20 hari hujan (rata-rata 11). Pengecoran dan pekerjaan luar tertunda	14 hari
Perubahan desain (usulan CCO-01)	Perubahan tebal pelat atap, penambahan shaft lift barang, dan hidran halaman atas rekomendasi Dinas Pemadam Kebakaran	7 hari

Dampak terhadap jadwal: progres kumulatif 31 Agustus 56,0% dan 15 September 59,3% dibandingkan rencana 66,0%. Jadwal revisi (Kurva S) terlampir menunjukkan penyelesaian pada 30 Januari 2027 dengan penambahan shift malam pada pekerjaan dalam.

Kami juga mohon pembahasan Contract Change Order No. 01 (usulan tambah Rp 870.000.000, kurang Rp 270.000.000) sebelum Addendum. Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami
Direktur Utama

Ir. Bambang Sutrisno, M.T.
PT Karya Bumi Nusantara Konstruksi

Tembusan

Konsultan Pengawas; Manajer Proyek P1

Dokumen contoh untuk pengujian sistem Kantor AI. Seluruh nama perusahaan, pejabat, nomor, dan angka bersifat fiktif.