PT KARYA BUMI NUSANTARA KONSTRUKSI
Jl. Raya Cibitung-Cikarang Km 7, Kawasan Industri Jababeka Blok C-12, Bekasi 17530 · Telp (021) 8970-4421 · NPWP 02.841.376.5-407.000

Nomor : KBN/P3/TGP/X/2026 Bekasi, 27 Oktober 2026
Lampiran : Rencana percepatan; salinan invoice dan rekap pengingat
Perihal : **Tanggapan atas Surat Teguran I dan penagihan Termin 1**

Kepada Yth.
Direktur Utama PT Mutiara Properti Sejahtera
Menara Mutiara Lt. 9, Jl. Boulevard Raya Kav. 5, Bekasi Barat 17142

Menjawab Surat Teguran I Nomor 012/MPS/ST-1/X/2026 tanggal 23 Oktober 2026, kami sampaikan:

1. **Penyebab deviasi:** (a) perubahan denah unit 6-8 yang Saudara minta pada 28 Agustus 2026 menambah revisi struktur dan menahan pekerjaan 12 hari; (b) cuaca ekstrem 21 hari tidak efektif sejak Agustus; (c) tertundanya pembayaran Termin 1 sehingga pembelian material dan upah mandor harus kami talangi.
2. **Rencana percepatan:** tambahan 30 tukang, shift lembur 2 jam, dan dua tim bekisting baru mulai 2 November, target progres kumulatif 49,5% akhir November dan 62,0% akhir Desember. Kami mohon **Addendum waktu 30 hari** (serah terima 25 Januari 2027) atas dasar perubahan denah.
3. **Penagihan:** Termin 1 sebesar **Rp 3.003.000.000** (invoice KBN/INV/P3/T1/2026/019) telah jatuh tempo 7 September 2026 dan disetujui MK pada 28 Agustus. Pasal 4 perjanjian tidak mensyaratkan rencana percepatan untuk pencairan prestasi yang sudah diopname.

Kami mohon pembayaran dilakukan paling lambat 5 November 2026. Apabila sampai tanggal tersebut belum dibayar, KBN Konstruksi akan menghentikan pekerjaan sementara mulai 9 November 2026 sesuai Pasal 5, dengan seluruh dampak waktu dan biaya menjadi tanggung jawab Pemilik Proyek.

Hormat kami
Direktur Utama

Ir. Bambang Sutrisno, M.T.
PT Karya Bumi Nusantara Konstruksi

Tembusan

Konsultan MK; Direktur Keuangan; Arsip

Dokumen contoh untuk pengujian sistem Kantor AI. Seluruh nama perusahaan, pejabat, nomor, dan angka bersifat fiktif.